


**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS  
FONDO III "FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"  
ESTADO: 18000 NAYARIT.  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019**


PROGRAMA I SD - ALCANTARILLADO


INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_ TRIMESTRAL X CIERRE \_\_\_\_\_

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| NUM. DE OBRA         | SUB PROGRAMA | DENOMINACION DEL SUB-PROGRAMA Y DE TERMINO DEL PROYECTO  | LOCALIDAD    | N° OFICIO APROBACION FECHA | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHAS DE |           | INVERSION APROBADA |                |      |                 | INVERSION EJERCIDA |                |         |                | SALDO        |       |                   |               | %   | % | METAS TOTALES    |                    | OBSERVACIONES        |                        |                |      |
|----------------------|--------------|--|--------------|----------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------|------|-----------------|--------------------|----------------|---------|----------------|--------------|-------|-------------------|---------------|-----|---|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------|------|
|                      |              |  |              |                            |                        | INICIO    | TERM.     | RAMO 33            |                |      | RAMO 33         |                    |                | RAMO 33 |                |              | TOTAL | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO |     |   | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL DEL PROYECTO |                      | ALCANZADAS AL PROYECTO |                |      |
|                      |              |  |              |                            |                        |           |           | FEDERAL 2019       | MUNICIPAL 2019 | OTRO | TOTAL           | FEDERAL 2019       | MUNICIPAL 2019 | OTRO    | TOTAL          | FEDERAL 2019 |       |                   |               |     |   |                  |                    |                      |                        | MUNICIPAL 2019 | OTRO |
| 18030004-F3-01/2019  | AMPLIACION   | ETAPA 2 DEL PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUAMIIPA  | AGUAMIIPA    | COP-MUN-F3-030-012/2019    | C                      | 01-jun-19 | 30-nov-19 | \$2,244,289.00     |                |      | \$2,244,289.00  | \$2,216,119.83     |                |         | \$28,169.17    |              |       |                   | 99%           | 95% | M | 1317             | 1270               |                      |                        |                |      |
| 18030004-F3-012/2019 | AMPLIACION   | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE P.I.A.R. (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) EN LA LOCALIDAD DE AGUAMIIPA                             | AGUAMIIPA    | COP-MUN-F3-020-012/2019    | C                      | 01-jun-19 | 30-ago-19 | \$299,319.00       |                |      | \$299,319.00    | \$299,468.77       |                |         | \$8,000.23     |              |       |                   | 99%           | 0%  | M | 1                | 0                  |                      |                        |                |      |
| 18030004-F3-014/2019 | AMPLIACION   | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REFORMA, ENTRE LAS CALLES LUIS ECHEVARRIA Y FRANCISCO MADRUGA, LO DE MARCOS, NAYARIT | LO DE MARCOS | COP-MUN-F3-020-014/2019    | C                      | 15-jun-19 | 30-sep-19 | \$772,541.27       |                |      | \$772,541.27    | \$757,213.92       |                |         | \$15,327.65    |              |       |                   | 99%           | 95% | M | 299              | 284                |                      |                        |                |      |
| 18030004-F3-015/2019 | AMPLIACION   | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 36 DE OCTUBRE ENTRE INDIANA Y MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, NAYARIT          | EL PORVENIR  | COP-MUN-F3-020-015/2019    | C                      | 02-dic-19 | 31-dic-19 | \$585,878.47       |                |      | \$585,878.47    | \$0.00             |                |         | \$585,878.47   |              |       |                   | 0%            | 0%  | M | 358              | 0                  | EN PROCESO DE INICIO |                        |                |      |
| 18030004-F3-016/2019 | AMPLIACION   | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO Y CALLEJON DEL MAIZ, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, NAYARIT              | EL PORVENIR  | COP-MUN-F3-020-016/2019    | C                      | 02-dic-19 | 31-dic-19 | \$743,136.88       |                |      | \$743,136.88    | \$0.00             |                |         | \$743,136.88   |              |       |                   | 0%            | 0%  | M | 504              | 0                  | EN PROCESO DE INICIO |                        |                |      |
| SUBTOTAL HOJA 1      |              |  |              |                            |                        |           |           | \$10,785,276.65    |                |      | \$10,785,276.65 | \$10,464,940.15    |                |         | \$320,336.50   |              |       |                   |               |     |   |                  |                    |                      |                        |                |      |
| SUBTOTAL             |              |  |              |                            |                        |           |           | \$4,745,164.62     |                |      | \$4,745,164.62  | \$3,368,796.22     |                |         | \$1,376,368.40 |              |       |                   |               |     |   |                  |                    |                      |                        |                |      |
| TOTAL                |              |  |              |                            |                        |           |           | \$15,530,441.27    |                |      | \$15,530,441.27 | \$13,833,736.37    |                |         | \$1,696,704.90 |              |       |                   |               |     |   |                  |                    |                      |                        |                |      |

  
LIC. JUAN SALVADOR ZEPEDA GÓMEZ  
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social

  
ARQ. RODOLFO HUGO ORTEGA DÍAZ  
Director de Obras Públicas Municipales

  
DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO  
Presidente Municipal de Bahía de Banderas  
H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS


RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS  
FONDO III "FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"  
ESTADO: 18000 NAYARIT.  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

PROGRAMA 1 01 - AGUA POTABLE


INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_ TRIMESTRAL X \_\_\_\_\_ CIERRE \_\_\_\_\_

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| NUM. DE OBRA          | SUB PROGRAMA | DENOMINACION DEL SUB-PROGRAMA Y DE TERMINO DEL PROYECTO   | LOCALIDAD    | Nº OFICIO APROBACION FECHA | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHAS DE |           | INVERSION APROBADA |                |      |              | INVERSION EJERCIDA |                |      |             | GALDO        |                |      |       | UNIDAD DE MEDIDA | METAS TOTALES       |                 | OBSERVACIONES |                    |                        |
|-----------------------|--------------|---|--------------|----------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------|------|--------------|--------------------|----------------|------|-------------|--------------|----------------|------|-------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------------|------------------------|
|                       |              |   |              |                            |                        | INICIO    | TERM.     | RAMO 33            |                |      | TOTAL        | RAMO 33            |                |      | TOTAL       | RAMO 33      |                |      | TOTAL |                  | % AVANCE FINANCIERO | % AVANCE FISICO |               | TOTAL DEL PROYECTO | ALCANZADAS AL PROYECTO |
|                       |              |   |              |                            |                        |           |           | FEDERAL 2019       | MUNICIPAL 2019 | OTRO |              | FEDERAL 2019       | MUNICIPAL 2019 | OTRO |             | FEDERAL 2019 | MUNICIPAL 2019 | OTRO |       |                  |                     |                 |               |                    |                        |
| 180200080-F3-001/2019 | AMPLIACION   | PROYECTO DE AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ISACAR ENTRE CALLE EGIPTO Y MONTAÑA.  | MEZCALES     | COP-MUN-F3-020-001/2019    | C                      | 18-may-19 | 30-jun-19 | \$119,903.00       |                |      | \$119,903.00 | \$102,574.93       |                |      | \$11,328.07 |              |                |      |       | 90%              | 100%                | ML              | 426           | 426                |                        |
| 180200040-F3-019/2019 | AMPLIACION   | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE REFORMA, ENTRE LAS CALLES LUIS ECHEVERRINIA Y FRANCISCO I. MADERO, LO DE MARCOS, NAYARIT | LO DE MARCOS | COP-MUN-F3-020-019/2019    | C                      | 15-jun-19 | 20-sep-19 | \$283,068.00       |                |      | \$283,068.00 | \$228,032.97       |                |      | \$60,035.03 |              |                |      |       | 84%              | 99%                 | ML              | 364           | 364                |                        |
|                       |              |   |              |                            |                        |           |           | SUBTOTAL           |                |      | \$696,971.00 | \$625,607.90       |                |      | \$71,363.10 |              |                |      |       |                  |                     |                 |               |                    |                        |
|                       |              |   |              |                            |                        |           |           | TOTAL              |                |      | \$696,971.00 | \$625,607.90       |                |      | \$71,363.10 |              |                |      |       |                  |                     |                 |               |                    |                        |

  
LIC. JUAN SALVADOR ZEPEDA GÓMEZ  
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social

  
ABO. RODOLFO HUGO ORTEGA DÍAZ  
Director de Obras Públicas Municipales

  
DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO  
Presidente Municipal de Bahía de Banderas  
H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS

**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS**  
**FONDO III "FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT.**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019**

PROGRAMA I ALUMBRADO PUBLICO

INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_ TRIMESTRAL X CIERRE \_\_\_\_\_

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| NUM. DE OBRA         | SUB PROGRAMA | DENOMINACION DEL SUB-PROGRAMA Y DE TERMINO DEL PROYECTO  | LOCALIDAD    | N° OFICIO APROBACION FECHA | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHAS DE |           | INVERSION APLICADA |                |      |                | INVERSION EJERCIDA |                |      |                | BALDO        |                |      |       | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISCO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS TOTALES      |                        | OBSERVACIONES |
|----------------------|--------------|--|--------------|----------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------|------|----------------|--------------------|----------------|------|----------------|--------------|----------------|------|-------|-------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------|
|                      |              |  |              |                            |                        | INICIO    | TERM.     | RAMO 33            |                |      | TOTAL          | RAMO 33            |                |      | TOTAL          | RAMO 33      |                |      | TOTAL |                   |              |                  | TOTAL DEL PROYECTO | ALCANZADAS AL PROYECTO |               |
|                      |              |  |              |                            |                        |           |           | FEDERAL 2019       | MUNICIPAL 2019 | OTRO |                | FEDERAL 2019       | MUNICIPAL 2019 | OTRO |                | FEDERAL 2019 | MUNICIPAL 2019 | OTRO |       |                   |              |                  |                    |                        |               |
| 18020000-F3-004/2019 | AMPLIACION   | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LA AVENIDA 16 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR                       | EL PORVENIR  | COP-MUN-F3-020-004/2019    | C                      | 01-may-19 | 01-jul-19 | \$591,211.43       |                |      | \$591,211.43   | \$568,595.41       |                |      | \$568,595.41   | \$74,818.00  |                |      | 96%   | 95%               | ML           | 810              | 298                |                        |               |
| 18020000-F3-007/2019 | AMPLIACION   | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JUAN BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE JARRETADERAS, NAYARIT                           | JARRETADERAS | COP-MUN-F3-020-007/2019    | C                      | 01-jun-19 | 01-ago-19 | \$464,797.00       |                |      | \$464,797.00   | \$459,954.16       |                |      | \$459,954.16   | \$4,802.84   |                |      | 99%   | 95%               | ML           | 1054             | 1001               |                        |               |
| 18020003-F3-004/2019 | AMPLIACION   | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RIGOBERTO OCHOA, EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, NAYARIT                        | MEZCALES     | COP-MUN-F3-020-004/2019    | C                      | 01-jun-19 | 01-ago-19 | \$331,646.00       |                |      | \$331,646.00   | \$328,828.18       |                |      | \$328,828.18   | \$2,817.82   |                |      | 99%   | 100%              | ML           | 420              | 420                |                        |               |
| 18020003-F3-009/2019 | AMPLIACION   | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN LA COLONIA RIGOBERTO OCHOA, EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, NAYARIT | MEZCALES     | COP-MUN-F3-020-009/2019    | C                      | 01-jun-19 | 01-ago-19 | \$314,405.00       |                |      | \$314,405.00   | \$309,582.02       |                |      | \$309,582.02   | \$4,822.98   |                |      | 98%   | 100%              | ML           | 378              | 378                |                        |               |
|                      |              |  |              |                            |                        | SUBTOTAL  |           | \$1,702,019.43     |                |      | \$1,702,019.43 | \$1,664,959.79     |                |      | \$1,664,959.79 | \$37,059.64  |                |      |       |                   | JORN         | 21               | 21                 |                        |               |
|                      |              |  |              |                            |                        | TOTAL     |           | \$1,702,019.43     |                |      | \$1,702,019.43 | \$1,664,959.79     |                |      | \$1,664,959.79 | \$37,059.64  |                |      |       |                   |              |                  |                    |                        |               |

LIC. JUAN SALVADOR ZEPEDA GÓMEZ  
 Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social

ARQ. RODOLFO HUGO ORTEGA DÍAZ  
 Director de Obras Publicas Municipales

DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO  
 Presidente Municipal de Bahía de Banderas  
 H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS


**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS  
FONDO III "FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"  
ESTADO: 18000 NAYARIT,  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019**

PROGRAMA : SD - ALCANTARILLADO


INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_ TRIMESTRAL   X   CIERRE \_\_\_\_\_

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| NÚM. DE OBRA         | SUB PROGRAMA | DENOMINACION DEL SUB-PROGRAMA Y DE TERMINO DEL PROYECTO   | LOCALIDAD         | N° OFICIO APROBACION FECHA | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHAS DE |           | INVERSION APROBADA |                |                 |                | INVERSION EJERCIDA |                 |                 |        | SALDO        |                |      |       | % AVANCE FINANCIERO | % AVANCE FISICO | METAS TOTALES    |                    | OBSERVACIONES  |                        |  |  |
|----------------------|--------------|---|-------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|----------------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|--|------------------------|--|--|
|                      |              |   |                   |                            |                        | INICIO    | TERM.     | RAMO 33            |                |                 | TOTAL          | RAMO 33            |                 |                 | TOTAL  | RAMO 33      |                |      | TOTAL |                     |                 | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL DEL PROYECTO |  | ALCANZADAS AL PROYECTO |  |  |
|                      |              |   |                   |                            |                        |           |           | FEDERAL 2019       | MUNICIPAL 2019 | OTRO            |                | FEDERAL 2019       | MUNICIPAL 2019  | OTRO            |        | FEDERAL 2019 | MUNICIPAL 2019 | OTRO |       |                     |                 |                  |                    |  |                        |  |  |
| 18020003-F3-002/2019 | AMPLIACION   | PROYECTO DE REPOSICION DE MADRINAS Y ATARIFAS EN CALLE HACAN ENTRE CALLE EDIFICIO Y MONTANA   | MEZCALA           | COP-MUN-F3-020-002/2019    | C                      | 13 may-19 | 30 jul-19 | \$492,031.57       |                |                 | \$492,031.57   | \$492,031.57       |                 |                 | \$0.00 |              |                |      | 100%  | 100%                | ML              | 205              | 205                | TERMINO A UN AHORRO PRESUPUESTAL EN LA EJECUCION MONTO DE LA OBRA DIMINUYE |                        |  |  |
| 18020004-F3-004/2019 | AMPLIACION   | PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LA IGUANA Y SUBCOLECTOR PRIMERA ETAPA ENTRE AVENIDA TINOC Y CANAL DE RIEGO                 | VALLE DE BANDERAS | COP-MUN-F3-020-004/2019    | C                      | 01-abr-19 | 30-jun-19 | \$3,766,648.00     |                |                 | \$3,766,648.00 | \$3,726,880.78     |                 | \$39,768.21     |        |              |                |      | 99%   | 98%                 | ML              | 1647             | 1604               |  |                        |  |  |
| 18020001-F3-009/2019 | AMPLIACION   | PROYECTO DE TERMINACION DE SUBCOLECTOR EN AV. TINTOC, CANNETERA A VALLE DE BANDERAS Y CALLE GARRA DE CUENO ENTRE NAYARIT Y CANAL PRINCIPAL DE RIEGO | VALLE DE BANDERAS | COP-MUN-F3-020-005/2019    | C                      | 01-abr-19 | 30-sep-19 | \$3,255,976.78     |                |                 | \$3,255,976.78 | \$3,009,617.21     |                 | \$250,359.07    |        |              |                |      | 92%   | 98%                 | ML              | 1042             | 1041               |  |                        |  |  |
| 18020004-F3-010/2019 | AMPLIACION   | ETAPA 1 DEL PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUAMILPA   | AGUAMILPA         | COP-MUN-F3-020-010/2019    | C                      | 01-jun-19 | 30-nov-19 | \$3,270,614.00     |                |                 | \$3,270,614.00 | \$3,240,410.78     |                 | \$30,203.22     |        |              |                |      | 99%   | 95%                 | ML              | 2058             | 1955               |  |                        |  |  |
| SUBTOTAL             |              |   |                   |                            |                        |           |           |                    |                | \$10,785,270.65 |                |                    | \$10,785,270.65 | \$10,464,940.15 |        | \$320,330.50 |                |      |       |                     |                 |                  |                    |  |                        |  |  |
| TOTAL                |              |   |                   |                            |                        |           |           |                    |                | \$10,785,270.65 |                |                    | \$10,785,270.65 | \$10,464,940.15 |        | \$320,330.50 |                |      |       |                     |                 |                  |                    |  |                        |  |  |

  
LIC. JUAN SALVADOR ZEPEDA GÓMEZ  
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social

  
ARQ. RODOLFO HUGO ORTEGA DÍAZ  
Director de Obras Públicas Municipales

  
DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO  
Presidente Municipal de Bahía de Banderas  
H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS


**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS**  
**FONDO III "FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT.**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019**


PROGRAMA : 04.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL


INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_ TRIMESTRAL X CIERRE \_\_\_\_\_

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| NUM.DE OBRA           | SUB PROGRAMA            | DENOMINACION DEL SUB-PROGRAMA Y DE TERMINO DEL PROYECTO   | LOCALIDAD | N° OFICIO APROBACION FECHA | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHAS DE |           | INVERSION APROBADA |                |      |       | INVERSION EJERCIDA |                |      |       | BALDO        |                |      | %                 |                   | METAS TOTALES    |                    | OBSERVACIONES |                        |                        |  |
|-----------------------|-------------------------|---|-----------|----------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------|------|-------|--------------------|----------------|------|-------|--------------|----------------|------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|------------------------|------------------------|--|
|                       |                         |   |           |                            |                        | INICIO    | TERM.     | RAMO 33            |                |      | TOTAL | RAMO 33            |                |      | TOTAL | RAMO 33      |                |      | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO     | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL DEL PROYECTO |               | ALCANZADAS AL PROYECTO |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           | FEDERAL 2019       | MUNICIPAL 2019 | OTRO |       | FEDERAL 2019       | MUNICIPAL 2019 | OTRO |       | FEDERAL 2019 | MUNICIPAL 2019 | OTRO |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        | SUBTOTAL  |           | FEDERAL 2019       | MUNICIPAL 2019 | OTRO | TOTAL | FEDERAL 2019       | MUNICIPAL 2019 | OTRO | TOTAL | FEDERAL 2019 | MUNICIPAL 2019 | OTRO | TOTAL             | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO    | UNIDAD DE MEDIDA   |               | TOTAL DEL PROYECTO     | ALCANZADAS AL PROYECTO |  |
| 180200158-F3-003/2019 | 0411.- Calles y Caminos | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (CONCRETO PREMEZCLADO) EN CALLE ISACAR ENTRE EGIPTO Y MONTAÑA, EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS | MEZCALES  | COP-MUN-F3-020-003/2019    | C                      | 13-May-19 | 30-Jul-19 |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |
|                       |                         |   |           |                            |                        |           |           |                    |                |      |       |                    |                |      |       |              |                |      |                   |                   |                  |                    |               |                        |                        |  |

  
**LIC. JUAN SALVADOR ZEPEDA GÓMEZ**  
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social

  
**ARQ. RODOLFO HUGO ORTEGA DÍAZ**  
Director de Obras Publicas Municipales

  
**DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO**  
Presidente Municipal de Bahía de Banderas  
H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS


**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS**  
**FONDO III "FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT.**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019**

RESUMEN GENERAL 2019


INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_ TRIMESTRAL  X  CIERRE \_\_\_\_\_

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| NUM. DE OBRA | SUB PROGRAMA | DENOMINACION DEL SUB-PROGRAMA Y DE TERMINO DEL PROYECTO | NUMERO DE OBRAS | INVERSION APROBADA |                |      |                 | INVERSION EJERCIDA |                |      |                 | SALDO          |                |      |       | % | % | METAS TOTALES    |                    |                        | OBSERVACIONES |
|--------------|--------------|---|-----------------|--------------------|----------------|------|-----------------|--------------------|----------------|------|-----------------|----------------|----------------|------|-------|---|---|------------------|--------------------|------------------------|---------------|
|              |              |   |                 | RAMO 33            |                |      | TOTAL           | RAMO 33            |                |      | TOTAL           | RAMO 33        |                |      | TOTAL |   |   | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL DEL PROYECTO | ALCANZADAS AL PROYECTO |               |
|              |              |   |                 | FEDERAL 2019       | MUNICIPAL 2019 | OTRO |                 | FEDERAL 2019       | MUNICIPAL 2019 | OTRO |                 | FEDERAL 2019   | MUNICIPAL 2019 | OTRO |       |   |   |                  |                    |                        |               |
|              |              | 5D - ALCANTARILLADO                                     | 7               | \$19,530,439.27    |                |      | \$19,530,439.27 | \$19,899,798       |                |      | \$19,899,798    | \$1,066,698.00 |                |      |       |   |   |                  |                    |                        |               |
|              |              | 01 - AGUA POTABLE                                       | 2               | \$696,971.00       |                |      | \$696,971.00    | \$625,608          |                |      | \$625,608       | \$71,363.10    |                |      |       |   |   |                  |                    |                        |               |
|              |              | 0520-ALUMBRADO PUBLICO                                  | 4               | \$1,702,019.43     |                |      | \$1,702,019.43  | \$1,664,960        |                |      | \$1,664,960     | \$37,059.64    |                |      |       |   |   |                  |                    |                        |               |
|              |              | 04.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL                             | 1               | \$5,164,016.30     |                |      | \$5,164,016.30  | \$2,976,774        |                |      | \$2,976,774     | \$187,241.82   |                |      |       |   |   |                  |                    |                        |               |
|              |              | SUMA DE LA HOJA   | 14              | \$21,093,442.00    |                |      | \$21,093,442.00 | \$19,101,078.54    |                |      | \$19,101,078.54 | \$1,992,363.46 |                |      |       |   |   |                  |                    |                        |               |
|              |              | SUB-TOTAL   |                 |                    |                |      |                 |                    |                |      |                 |                |                |      |       |   |   |                  |                    |                        |               |
|              |              | TOTAL   | 14              | \$21,093,442.00    |                |      | \$21,093,442.00 | \$19,101,078.54    |                |      | \$19,101,078.54 | \$1,992,363.46 |                |      |       |   |   |                  |                    |                        |               |

  
**LIC. JUAN SALVADOR ZEPEDA GÓMEZ**  
 Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social

  
**ARQ. RODOLFO HUGO ORTEGA DÍAZ**  
 Director de Obras Públicas Municipales

  
**DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO**  
 Presidente Municipal de Bahía de Banderas  
 H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS