


**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS**  
**FONDO III "FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT.**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**

RESUMÉN GENERAL 2020


INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_ TRIMESTRAL \_\_\_X\_\_\_ CIERRE \_\_\_\_\_


DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NUM. DE OBRA	SUB PROGRAMA	DENOMINACION DEL SUB-PROGRAMA Y DE TERMINO DEL PROYECTO	NUMERO DE OBRAS	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO				% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES		OBSERVACIONES
				RAMO 33			TOTAL	RAMO 33			TOTAL	RAMO 33			TOTAL				TOTAL DEL PROYECTO	ALCANZADAS AL PROYECTO	
				FEDERAL 2020	MUNICIPAL 2020	OTRO		FEDERAL 2020	MUNICIPAL 2020	OTRO		FEDERAL 2020	MUNICIPAL 2020	OTRO							
		SC AGUA POTABLE	0	\$1,830,104.00			\$1,830,104.00	\$1,575,032.00			\$1,575,032.00	\$261,161.20			87%	91%					
		NO ALCANTARILLADO	5	\$0,487,466.00			\$0,487,466.00	\$5,489,434.92			\$5,489,434.92	\$988,031.00			90%	93%					
		SE URBANIZACION	4	\$12,880,841.00			\$12,880,841.00	\$11,817,447.54			\$11,817,447.54	\$1,368,393.46			91%	78%					
		SG ELECTRIFICACION	6	\$2,288,598.00			\$2,288,598.00	\$1,313,269.84			\$1,313,269.84	\$935,328.16			52%	62%					
		SUMA DE LA HOJA	20	\$13,599,099.00			\$13,599,099.00	\$10,045,185.10			\$10,045,185.10	\$2,553,913.90									
		SUB-TOTAL	20	\$13,599,099.00			\$13,599,099.00	\$10,045,185.10			\$10,045,185.10	\$2,553,913.90									
		TOTAL	20	\$13,599,099.00			\$13,599,099.00	\$10,045,185.10			\$10,045,185.10	\$2,553,913.90									

  
**C. P. CARLOS VIRGEN FLETES**  
 Director de Desarrollo y Bienestar Social

  
**H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT**  
**DIRECCION DE DESARROLLO**  
**Y BIENESTAR SOCIAL**

  
**ROBERTO HUGO ORTEGA DIAZ**  
 Director de Obras Públicas Municipales

  
**H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT**  
**DIRECCION DE OBRAS**  
**PUBLICAS MUNICIPALES**

  
**DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO**  
 Presidente Municipal de Bahía de Banderas  
 H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS

**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS**  
**FONDO III "FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT.**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**

PROGRAMA : SC AGUA POTABLE

INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_ TRIMESTRAL  X  CIERRE \_\_\_\_\_


DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NUM.DE ODBA	SUB PROGRAMA	DENOMINACION DEL SUB-PROGRAMA Y DE TERMINO DEL PROYECTO	LOCALIDAD	N° OFICIO APROBACION FECHA	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO				%		METAS TOTALES		OBSERVACIONES				
						INICIO	TERM.	FEDERAL 2020	RAMO 33		TOTAL	FEDERAL 2020	RAMO 33		TOTAL	RAMO 33		TOTAL	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL DEL PROYECTO	ALCANZADAS AL PROYECTO					
									MUNICIPAL 2020	OTRO			MUNICIPAL 2020	OTRO		FEDERAL 2020	MUNICIPAL 2020								OTRO			
18020008 F3-001/2020	Rehabilitación/ Mantenimiento	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BAHIA DE BANDERAS LOCALIDAD SAN VICENTE ASENTAMIENTO SAN VICENTE.	SAN VICENTE	DIRS F3 020-001/2020	C	01-jun-20	30-nov-20	\$77,541.00			\$77,541.00	\$74,199.77			\$74,199.77	\$3,341.23		96%	100%	ML	86	86						
18020007 F3-007/2020	Rehabilitación/ Mantenimiento	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BAHIA DE BANDERAS LOCALIDAD EL COLOMBIO ASENTAMIENTO EL COLOMBIO	COLOMBIO	DIRS F3 020-007/2020	C	01-jun-20	30-nov-20	\$380,411.00			\$380,411.00	\$277,208.09			\$277,208.09	\$104,004.91		58%	65%	ML	430	272.5						
18020007 F3-007/2020	Rehabilitación/ Mantenimiento	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BAHIA DE BANDERAS LOCALIDAD CRUZ DE HUAMACANTE ASENTAMIENTO CRUZ DE HUAMACANTE.	CRUZ DE HUAMACANTE	DIRS F3 020-007/2020	C	01-jun-20	30-nov-20	\$410,647.00			\$410,647.00	\$395,742.88			\$395,742.88	\$14,904.12		96%	95%	ML	432	410.4						
18020007 F3-011/2020	Rehabilitación/ Mantenimiento	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BAHIA DE BANDERAS LOCALIDAD AMALAMBO VALLE DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	DIRS F3 020-011/2020	C	01-jun-20	30-nov-20	\$430,178.00			\$430,178.00	\$427,009.70			\$427,009.70	\$3,168.30		98%	100%	ML	486	486						
18020007 F3-012/2020	Rehabilitación/ Mantenimiento	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BAHIA DE BANDERAS LOCALIDAD MECACILLA	MECACILLA	DIRS F3 020-012/2020	C	01-jun-20	30-nov-20	\$95,417.00			\$95,417.00	\$93,879.80			\$93,879.80	\$1,537.20		87%	95%	ML	91	86.5						
<b>TOTAL</b>																												
<b>TOTAL</b>																												



**H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT**  
**DIRECCION DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL**

*C. P. CARLOS VIRGIN FLETES*  
 Director de Desarrollo y Bienestar Social



**H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

*ROBERTO RUCO ORTEGA DIAZ*  
 Director de Obras Publicas Municipales

**DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO**  
 Presidente Municipal de Bahía de Banderas  
 H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS

**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS**  
**FONDO III "FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT.**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**

PROGRAMA : 5D ALCANTARILLADO

INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_ TRIMESTRAL  X  CIERRE \_\_\_\_\_


DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NUM. DE OURA	SUB PROGRAMA	DENOMINACION DEL SUB-PROGRAMA Y DE TERMINO DEL PROYECTO	LOCALIDAD	N° OFICIO APROBACION FECHA	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO				% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERM.	RAMO 33			TOTAL	RAMO 33			TOTAL	RAMO 33			TOTAL			UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL DEL PROYECTO		ALCANZADAS AL PROYECTO		
								FEDERAL 2020	MUNICIPAL 2020	OTRO		FEDERAL 2020	MUNICIPAL 2020	OTRO		FEDERAL 2020	MUNICIPAL 2020	OTRO									
18020008 F3-003/2020	Rehabilitación/ Mantenimiento	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BAHIA DE BANDERAS LOCALIDAD SAN VICENTE AYUNTAMIENTO SAN VICENTE.	SAN VICENTE	DDSS F3 020-003/2020	C	01 Jun 20	30 Nov 20	\$193,389.00			\$193,389.00	\$187,157.11			\$187,157.11	\$6,231.89			97%	100%	ML	58	58				
18020028 F3-002/2020	Ampliación	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BAHIA DE BANDERAS LOCALIDAD EL COLOMO AYUNTAMIENTO EL COLOMO.	COLOMO	DDSS F3 010-002/2020	C	01 Jun 20	30 Nov 20	\$7,613,955.00			\$7,613,955.00	\$7,218,217.81			\$7,218,217.81	\$395,737.19			94%	75%	ML	1070	787.5				
18040007 F3-008/2020	Rehabilitación/ Mantenimiento	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BAHIA DE BANDERAS LOCALIDAD CROZ DE JOHANA ARTE AYUNTAMIENTO CROZ DE JOHANA ARTE.	CROZ DE JOHANA ARTE	DDSS F3 020-008/2020	C	01 Jun 20	30 Nov 20	\$693,018.00			\$693,018.00	\$677,007.73			\$677,007.73	\$16,010.27			97%	95%	ML	117	115.15				
18020001 F3-011/2020	Rehabilitación/ Mantenimiento	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BAHIA DE BANDERAS LOCALIDAD VALLE DE BANDERAS AYUNTAMIENTO VALLE DE BANDERAS.	VALLE DE BANDERAS	DDSS F3 020-011/2020	C	01 Jun 20	30 Nov 20	\$1,134,298.00			\$1,134,298.00	\$1,119,838.33			\$1,119,838.33	\$14,459.67			98%	100%	ML	264	264				
18020005 F3-016/2020	Rehabilitación/ Mantenimiento	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BAHIA DE BANDERAS LOCALIDAD SAN FELES AYUNTAMIENTO SAN FELES.	SAN FELES	DDSS F3 020-016/2020	C	01 Jun 20	30 Nov 20	\$1,831,164.00			\$1,831,164.00	\$1,301,498.16			\$1,301,498.16	\$529,665.84			71%	95%	ML	500	478				
<b>SUBTOTAL</b>																											
<b>TOTAL</b>																											



**H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT**  
**DIRECCION DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL**

**C. P. CARLOS VIRGEN FLETES**  
 Director de Desarrollo y Bienestar Social



**H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

**AND. ROBERTO HUGO ORTEGA GOMEZ**  
 Director de Obras Publicas Municipales

**DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO**  
 Presidente Municipal de Bahía de Banderas

**H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS**

**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS**  
**FONDO III "FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT.**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**

PROGRAMA : SE URBANIZACION

INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_ TRIMESTRAL  X  CIERRE \_\_\_\_\_


DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NUM. DE OBRA	SUB PROGRAMA	DENOMINACION DEL SUB-PROGRAMA Y DE TERMINO DEL PROYECTO	LOCALIDAD	N° OFICIO APROBACION FECHA	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO				% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES		OBSERVACIONES
						INICIO	TERM.	RAMO 33			TOTAL	RAMO 33			TOTAL	RAMO 33			TOTAL				TOTAL DEL PROYECTO	ALCANZADAS AL PROYECTO	
								FEDERAL 2020	MUNICIPAL 2020	OTRO		FEDERAL 2020	MUNICIPAL 2020	OTRO		FEDERAL 2020	MUNICIPAL 2020	OTRO							
18020000 F3-001/2020	Concreto hidráulico	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BAHÍA DE BANDERAS LOCALIDAD SAN VICENTE ASENTAMIENTO SAN VICENTE	SAN VICENTE	DD05-F3-010-001/2020	C	03 jun 20	30 nov 20	\$1,130,922.00			\$1,130,922.00	\$1,111,438.59			\$19,088.41					M2	750	750			
18020001 F3-002/2020	Concreto hidráulico	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BAHÍA DE BANDERAS LOCALIDAD CRUZ DE HUAMACATEL ASENTAMIENTO CRUZ DE HUAMACATEL	CRUZ DE HUAMACATEL	DD05-F3-039-002/2020	C	03 jun 20	30 nov 20	\$1,005,578.00			\$1,005,578.00	\$1,202,518.20			\$80,059.80					M2	234	1278			
18020001 F3-012/2020	Concreto hidráulico	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BAHÍA DE BANDERAS LOCALIDAD VALES DE BANDERAS ASENTAMIENTO VALES DE BANDERAS	VALES DE BANDERAS	DD05-F3-028-012/2020	C	03 jun 20	30 nov 20	\$3,726,811.00			\$3,726,811.00	\$3,581,051.59			\$217,759.41					M2	1563	1281			
18020001 F3-013/2020	Concreto hidráulico	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BAHÍA DE BANDERAS LOCALIDAD MELCALA	MELCALA	DD05-F3-028-013/2020	C	03 jun 20	30 nov 20	\$4,471,929.00			\$4,471,929.00	\$4,175,439.16			\$296,489.84					M2	2726	2181			
<b>SUBTOTAL</b>								\$12,335,240.00			\$12,335,240.00	\$11,817,247.54			\$518,992.46										
<b>TOTAL</b>								\$12,335,240.00			\$12,335,240.00	\$11,817,247.54			\$518,992.46										



**H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL**

*C. P. CARLEN VIRGEN FLETER*  
 Director de Desarrollo y Bienestar Social



**H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

*ARQ. BENIGNO HUGO ORTEGA DIAZ*  
 Director de Obras Públicas Municipales

*DR. JAIME ALONSO CURVAS TELLO*  
 Presidente Municipal de Bahía de Banderas  
 H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS

**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS**  
**FONDO III "FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT.**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020**


PROGRAMA : SG ELECTRIFICACION

INFORME MENSUAL \_\_\_\_\_ TRIMESTRAL \_\_\_X\_\_\_ CIERRE \_\_\_\_\_

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NUM. DE OBRA	SUB PROGRAMA	DENOMINACION DEL SUB-PROGRAMA Y DE TERMINO DEL PROYECTO	LOCALIDAD	N° OFICIO APROBACION FECHA	MODALIDAD DE EJECUCION	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO				UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERM.	RAMO 33			TOTAL	RAMO 33			TOTAL	RAMO 33			TOTAL		AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO		TOTAL DEL PROYECTO	ALCANZADAS AL PROYECTO
								FEDERAL 2020	MUNICIPAL 2020	OTRO		FEDERAL 2020	MUNICIPAL 2020	OTRO		FEDERAL 2020	MUNICIPAL 2020	OTRO							
18020008 F3-004/2020	ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BAHIA DE BANDERAS LOCALIDAD SAN VICENTE. AYUNTAMIENTO SAN VICENTE.	SAN VICENTE	DOB F3-026-004/2020	C	01 Jun 20	30 nov 20	\$50,760.00			\$50,760.00	\$25,294.09			\$25,294.09	\$65,465.11			PZA	3	3				
18020017 F3-010/2020	ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BAHIA DE BANDERAS LOCALIDAD CRUZ DE HUANACANTE. AYUNTAMIENTO CRUZ DE HUANACANTE.	CRUZ DE HUANACANTE	DOB F3-020-010/2020	C	03 Jun 20	30 nov 20	\$273,079.00			\$273,079.00	\$80,772.05			\$80,772.05	\$190,806.95			PZA	10	1				
18020003 F3-014/2020	ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BAHIA DE BANDERAS LOCALIDAD VALLE DE BANDERAS AYUNTAMIENTO VALLE DE BANDERAS.	VALLE DE BANDERAS	DOB F3-016-014/2020	C	01 Jun 20	30 nov 20	\$255,890.00			\$255,890.00	\$146,073.33			\$146,073.33	\$99,786.67			PZA	12	10				
18020053 F3-018/2020	ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BAHIA DE BANDERAS LOCALIDAD SAN CALIXTO. AYUNTAMIENTO SAN CALIXTO.	SAN CALIXTO	DOB F3-020-018/2020	C	01 Jun 20	30 nov 20	\$243,971.00			\$243,971.00	\$71,318.05			\$71,318.05	\$172,652.95			PZA	5	0				
18020053 F3-019/2020	Red de Electricidad	ASOCIACION DE ELECTRICIDAD PARA LA BAHIA DE BANDERAS LOCALIDAD SAN CALIXTO.	SAN CALIXTO	DOB F3-026-019/2020	E	15 ago 20	15 oct 20	\$102,331.00			\$102,331.00	\$449,361.78			\$449,361.78	\$261,941.22			HA	392	263				
18020053 F3-020/2020	Red de Electricidad	ASOCIACION DE ELECTRICIDAD PARA LA BAHIA DE BANDERAS LOCALIDAD SAN CALIXTO.	SAN CALIXTO	DOB F3-026-020/2020	E	15 ago 20	15 oct 20	\$719,835.00			\$719,835.00	\$488,729.74			\$488,729.74	\$231,095.26			HA	620	397				
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>											\$1,306,236.00	\$1,205,629.00	\$1,306,236.00	\$1,306,236.00	\$1,306,236.00	\$1,306,236.00	\$1,306,236.00	\$1,306,236.00	\$1,306,236.00	\$1,306,236.00					

*[Firma]*  
**C. P. CARLOS VIRGEN FLETER**  
 Director de Desarrollo y Bienestar Social

  
**H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT**  
**DIRECCION DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL**

*[Firma]*  
**ALC. RODOLFO HUNGO ORTEGA DIAZ**  
 Director de Obras Publicas Municipales

  
**H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

*[Firma]*  
**DR. JAIME ALONSO CLIVERT BELLEI**  
 Presidente Municipal de Bahía de Banderas  
 H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS